

## 変更契約結果

- 1 工事番号 令和7年度土木第2-5号
- 2 工事名 八ノ窪・湯出線強化舗装（長崎工区）工事
- 3 工事場所 水俣市長崎 地内
- 4 工事種別 ほ装工事
- 5 工事概要
- |          | 当初                  | 変更                  |
|----------|---------------------|---------------------|
| アスファルト舗装 | A=523m <sup>2</sup> | A=520m <sup>2</sup> |
| 区画線（実線）  | L=140m              | L=167m              |
| 舗装殻運搬    | V=42m <sup>3</sup>  | V=45m <sup>3</sup>  |
| 舗装殻処分    | V=98 t              | V=105 t             |
- 6 変更後の契約金額 5,591,962 円 （255,862 円 増）
- 7 変更契約日 令和7年10月17日
- 8 変更後の工期
- 9 契約の相手方 所在地 熊本県水俣市牧ノ内7-1  
商号又は名称 有限会社緒方建設
- 10 変更契約の理由 現地に合わせて舗装面積を変更する。  
隣接するカーブ区間の区画線を追加し、道路交通の安全性向上を図る。  
既設舗装が当初想定より厚かったため、運搬・処分量及び不陸整正厚さの数量を変更する。

## 変更契約結果

- 1 工事番号 令和6年度土木第2-47号
- 2 工事名 生態系に配慮した渚造成整備（護岸その9）工事
- 3 工事場所 水俣市浜松町 地先
- 4 工事種別 土木一式工事
- 5 工事概要 施工延長 L=158.4m  
コンクリート V=697m<sup>3</sup>  
基礎捨石 V=10,401m<sup>3</sup>  
被覆石 V=2,630m<sup>3</sup>
- 6 変更後の契約金額 456,415,849円（4,484,151円減）
- 7 変更契約日 令和7年12月18日
- 8 変更後の工期
- 9 契約の相手方 所在地 熊本県水俣市浜松町56-1  
商号又は名称 徳南・岩井・三宅特定建設工事共同企業体
- 10 変更契約の理由 ①上部工（コンクリート打設等）施工について当初海上からの施工を計画していたが、国土交通省が実施している本工事施工区間護岸背面の埋立土砂投入について、当初予定より作業進捗が進み陸上からの施工が可能となったため、施工歩掛りを海上施工から陸上施工に変更する。  
また、鋼矢板背面の埋立土砂投入については、前面の基礎捨石投入時期と施工時期を合わせないと鋼矢板が変形する恐れがあり、国土交通省と土砂投入工程調整を実施した結果、施工時期が一致しなかったため、本工事にて土砂投入を追加する。  
②事業進捗を図るため、基礎捨石投入を追加する。

## 変更契約結果

- 1 工事番号 令和7年度土木第2-18号
- 2 工事名 初野・大迫線道路整備工事
- 3 工事場所 水俣市大迫 地内
- 4 工事種別 土木一式工事
- 5 工事概要 施工延長 L=60.0m  
落蓋式側溝 L=49.0m  
U型側溝 L=6.0m  
集水桝 N=1基  
アスファルト舗装 A=234.9m<sup>2</sup>  
防草コンクリート A=50.0m<sup>2</sup>
- 6 変更後の契約金額 6,221,636円 (320,136円増)
- 7 変更契約日 令和7年12月3日
- 8 変更後の工期
- 9 契約の相手方 所在地 熊本県水俣市初野755  
商号又は名称 松建工業
- 10 変更契約の理由 ①道路側溝について、蓋の隙間が生じることから側溝布設を延伸する。  
②舗装及び防草コンクリートの面積に差異が生じたため、数量を変更する。  
③アスファルト殻の産廃処分について、実績にあわせて変更する。  
④構造物取り壊しについて、産廃実績により数量を変更する。

## 変更契約結果

- |    |              |  |                     |                     |
|----|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 1  | 工事番号         | 令和7年度土木第2-18号  |                     |                     |
| 2  | 工事名          | 社会資本整備総合交付金事業 浜町・月浦線落石対策工事   |                     |                     |
| 3  | 工事場所         | 水俣市浦上町 地内  |                     |                     |
| 4  | 工事種別         | 土木一式工事   |                     |                     |
| 5  | 工事概要         |  | 当初                  | 変更                  |
|    | 施工延長         |  | L=30.0m             | L=33.0m             |
|    | ポケット式落石防止網   |  | A=135m <sup>2</sup> | A=148m <sup>2</sup> |
|    | ポケット式落石防止網支柱 |  | N=11箇所              | N=12箇所              |
| 6  | 変更後の契約金額     | 7,288,371円   | (456,271円増)         |                     |
| 7  | 変更契約日        | 令和8年1月19日  |                     |                     |
| 8  | 変更後の工期       |  |                     |                     |
| 9  | 契約の相手方       | 所在地  | 熊本県水俣市牧ノ内7-1        |                     |
|    |              | 商号又は名称   | 有限会社緒方建設            |                     |
| 10 | 変更契約の理由      | 施工箇所道路斜面の立木を伐採したところ、終点側において転石が多数確認され、道路上へ落石する危険性が高いことが確認されたため、施工延長を増工する。 |                     |                     |

## 変更契約結果

- 1 工事番号 令和7年度水道第2号
- 2 工事名 幸橋架け替えに伴う配水管仮設工事
- 3 工事場所 水俣市幸町 地内
- 4 工事種別 水道施設工事
- 5 工事概要 配水管総延長 L=51.42m
  
- 6 変更後の契約金額 10,390,377円 (325,377円増)
- 7 変更契約日 令和8年1月20日
- 8 変更後の工期
- 9 契約の相手方 所在地 熊本県水俣市洗切町14-1  
商号又は名称 株式会社坂口組
- 10 変更契約の理由 外層付ポリエチレン管φ150配管作業において、高所作業による転落防止対策として、仮設足場の設置を追加する。  
建設発生土について、工事間流用が可能となったことから、運搬距離及び処分費を変更する。

## 変更契約結果

- 1 工事番号 令和6年度土木第2-50号
- 2 工事名 水俣条約LED化推進事業 日本一長い運動場線道路照明改修工事
- 3 工事場所 水俣市内一円
- 4 工事種別 土木一式工事
- 5 工事概要
- |         | 当初     | 変更     |
|---------|--------|--------|
| LED灯改修  | N=95箇所 | N=97箇所 |
| 自動点滅器取替 | N=80箇所 | N=9箇所  |
- 6 変更後の契約金額 14,149,451円 (1,470,549円減)
- 7 変更契約日 令和8年1月23日
- 8 変更後の工期
- 9 契約の相手方
- |        |               |
|--------|---------------|
| 所在地    | 熊本県水俣市浜松町5-12 |
| 商号又は名称 | 興南電気株式会社      |
- 10 変更契約の理由
- 照明灯No. 19、No. 20について、工事着手後に既設照明灯に不具合が発生し不点灯となったため、本工事にて改修を実施する。
- 自動点滅器について九州電力(株)と協議の結果、1照明灯につき1契約箇所の照明灯については九州電力(株)で自動点滅器交換を実施することとなったため、数量を減じる。

## 変更契約結果

- 1 工事番号 令和7年度土木第2-13号
- 2 工事名 浜町・月浦線歩道整備工事
- 3 工事場所 水俣市旭町1丁目 地内
- 4 工事種別 ほ装工事
- 5 工事概要
- |           | 当初                  | 変更                  |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 施工延長      | L=95.2m             | L=95.2m             |
| アスファルト舗装  | A=274m <sup>2</sup> | A=253m <sup>2</sup> |
| 歩車道境界ブロック | L=136m              | L=142m              |
| 点字タイル設置   | L=136m              | L=125m              |
- 6 変更後の契約金額 10,227,843円 (167,157円減)
- 7 変更契約日 令和8年1月23日
- 8 変更後の工期
- 9 契約の相手方 所在地 熊本県水俣市洗切町14-1  
商号又は名称 株式会社坂口組
- 10 変更契約の理由 現地詳細測量の結果、舗装面積等各種数量に差異が生じたため現地に合わせて数量を変更する。また、蜂楽饅頭前については店舗前に駐車場があるため夜間施工としていたが、協議の結果、週1回の定休日の昼間施工で対応可能となったため、夜間施工から昼間施工に変更する。

## 変更契約結果

- 1 工事番号 令和7年度土木第2-30号
- 2 工事名 梅戸町3号線道路整備工事
- 3 工事場所 水俣市梅戸町1丁目 地内
- 4 工事種別 土木一式工事
- 5 工事概要
- |       | 当初                  | 変更                  |
|-------|---------------------|---------------------|
| 施工延長  | L=21.0m             | L=21.0m             |
| 重力式擁壁 | V=6.6m <sup>3</sup> | V=4.8m <sup>3</sup> |
| L型擁壁  | L=12.0m             | L=12.0m             |
| 落蓋式側溝 | L=12.0m             | L=13.5m             |
- 6 変更後の契約金額 5,129,864 円 (25,864 円 増)
- 7 変更契約日 令和8年2月5日
- 8 変更後の工期
- 9 契約の相手方 所在地 熊本県水俣市旭町1-3-3  
商号又は名称 合資会社梅男建設
- 10 変更契約の理由 重力式擁壁施工に先立ち現地掘削を施工した結果、一部区間において岩の露頭が確認されたため岩着構造に変更する。  
現地詳細測量の結果、当初数量に差異が生じたため現地に合わせて数量変更する。

## 変更契約結果

- 1 工事番号 令和7年度土木第2-32号
- 2 工事名 平・山手町線道路整備工事
- 3 工事場所 水俣市旭町1丁目 地内
- 4 工事種別 土木一式工事
- 5 工事概要
- |               |                     |   |                     |
|---------------|---------------------|---|---------------------|
| 産廃処分（アスファルト殻） | 22.7 t              | → | 25.9 t              |
| 産廃処分（コンクリート殻） | 13.2 t              | → | 20.0 t              |
| アスファルト舗装工     | 203.1m <sup>2</sup> | → | 211.8m <sup>2</sup> |
| ヒューム管φ200設置   | 0.0m                | → | 3.5m                |
- 6 変更後の契約金額 4,272,607 円 (169,607 円 増)
- 7 変更契約日 令和8年2月20日
- 8 変更後の工期
- 9 契約の相手方 所在地 熊本県水俣市古城3-8-29  
商号又は名称 有限会社松本工務店
- 10 変更契約の理由 アスファルト殻とコンクリート殻について、実績にあわせて産廃処分費を変更する。②アスファルト舗装工について、No.0側の県道と接続部分の舗設を追加したため、数量を変更する。③路面水処理用の横断暗渠が埋設しており、老朽化が進行していたため、ヒューム管200の新設を追加する。

## 変更契約結果

- |    |          |  |
|----|----------|--|
| 1  | 工事番号     | 令和7年度土木第1-6号   |
| 2  | 工事名      | 市渡瀬地区防火水槽設置工事  |
| 3  | 工事場所     | 水俣市市渡瀬 地内  |
| 4  | 工事種別     | 土木一式工事   |
| 5  | 工事概要     | 防火水槽設置 N=1基 (40m <sup>3</sup> 、コンウリート製)<br>道路標識設置 N=1基                       |
| 6  | 変更後の契約金額 | 12,471,481円 (2,681,481円増)  |
| 7  | 変更契約日    | 令和8年3月18日  |
| 8  | 変更後の工期   |  |
| 9  | 契約の相手方   | 所在地 熊本県水俣市浜松町56-1<br>商号又は名称 徳南建設株式会社   |
| 10 | 変更契約の理由  | 電線の防火水槽設置に使用するクレーンを50tから60tへ変更、シラス地盤に加えて山側からの湧水が確認され、大型土のう等の仮設工を追加などが発生したため。 |

## 変更契約結果

- 1 工事番号 令和7年度土木第1-7号
- 2 工事名 大迫地区防火水槽設置工事
- 3 工事場所 水俣市大迫 地内
- 4 工事種別 土木一式工事
- 5 工事概要 防火水槽設置 N=1基 (40m<sup>3</sup>、コンクリート製)  
道路標識設置 N=1基
  
- 6 変更後の契約金額 14,136,581円 (716,581円増)
- 7 変更契約日 令和8年3月18日
- 8 変更後の工期
- 9 契約の相手方 所在地 熊本県水俣市洗切町14-1  
商号又は名称 株式会社坂口組
- 10 変更契約の理由 クレーン使用に伴い、九電電線に養生が必要となり、クレーンが50tから70tに変更したなど、当初設計で見込まれていない行程が発生したため。

## 変更契約結果

- |    |          |  |                 |                |
|----|----------|--|-----------------|----------------|
| 1  | 工事番号     | 令和7年度土木第1-3号                                       |                 |                |
| 2  | 工事名      | 社会資本整備総合交付金事業 袋インター関連（袋インター線）道路改良工事                |                 |                |
| 3  | 工事場所     | 水俣市袋 地内  |                 |                |
| 4  | 工事種別     | 土木一式工事   |                 |                |
| 5  | 工事概要     | 施工延長   | 当初<br>L=302.0m  | 変更<br>L=328.1m |
| 6  | 変更後の契約金額 | 35,560,222円（1,746,222円増）                           |                 |                |
| 7  | 変更契約日    | 令和8年3月24日  |                 |                |
| 8  | 変更後の工期   | 令和7年8月27日から 令和8年3月27日                              |                 |                |
| 9  | 契約の相手方   | 所在地  | 熊本県水俣市百間町2-1-30 |                |
|    |          | 商号又は名称   | 上野建設有限会社        |                |
| 10 | 変更契約の理由  | 国交省の工事車両の通行による影響が想定よりも少なかったため、事業進捗を図るために施工範囲を延伸する。 |                 |                |