

まちづくり交付金 フォローアップ報告書  
月浦地区

平成22年8月

熊本県水俣市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	若い世代の定住化による人口増加	人	96	131	205	確定 見込み	● ○	○	あり なし		H 年 月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	新たな公営住宅の整備やコミュニティ公園の整備など住みやすいまちづくりの推進により定住人口が増加した。
指標2	交流活動(地区イベント)の開催	回	0	3	7	確定 見込み	● ○	○	あり なし		22年4月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	誰もが利用しやすいコミュニティ公園が整備されたことで地域交流の場ができ、地域のイベント等の開催数が増加した。
指標3	道路のバリアフリー化	%	64	100	100	確定 見込み	● ○	○	あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	新たに整備された各施設をつなぐバリアフリー対応のアクセス道路が整備された。
指標4						確定 見込み			あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み			あり なし		H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性	
その他の数値指標1					確定 見込み					H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標2					確定 見込み					H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
その他の数値指標3					確定 見込み					H 年 月		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

## 2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるための行う方策	・公営住宅の維持管理及び機能増進	・施設敷地内の生垣の剪定及び草刈り等については定期的に入居者で実施した。	・青島一体となって維持管理を行ったことにより、良好な住環境が保たれている。	・現在の維持管理体制を継続支援していく必要がある。
	・コミュニティ活動支援及びコミュニティ公園の維持管理	・「景観改善推進プラン(景観計画)」による、市のアドプト制度を活用した公園の維持管理を引き継ぎ実施した。 ・地区の清掃イベントの一環で公園内の草刈り、清掃をボランティアで実施した。	・地域コミュニティ活動の拠点として、イベント開催時にも対応した公園維持管理が図られており、新たな団体による公園の利用が増えた。	・活動の継続を支援していく必要がある。
	・バリアフリー道路の維持管理	・定期的に道路内及び周辺の見守りを実施した。	・道路の維持管理によりバリアフリー道路として地域住民に安全安心に利用されている。	・今後も安全安心なバリアフリー道路の維持管理を実施していく必要がある。
改善策	・就業施設の整備促進を図り、障害者等の雇用の場の創出拡大	・地区内で必要とされる施設(商業施設等)の誘致交渉を実施した。	・施設の誘致交渉を実施したが誘致は決まっておらず、障がい者等の雇用の場の創出拡大には至っていない。	・就業施設の整備促進を図り、障害者等の雇用の場の創出拡大を図っていく必要がある。
・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	・公園駐車場への案内板設置や休憩施設(東屋等)の設置等による快適なまちづくり	・地区外からの利用者のための案内板を予算化した。(平成22年10月頃設置予定)	・地区内の案内板が設置されることにより、施設利用者の利便性の向上が想定される。	・公園を中心に不慮や休憩施設(東屋等)が不足している。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項