

地方創生拠点整備交付金:人・食・暮らしをつなぐ地域いきいきプロジェクト
重要業績評価指標(KPI)調書

地域再生計画	地域交流、多世代交流による地域の元気づくり計画
事業概要	地域における子育て支援や保護者の交流となっている「水俣市こどもセンター」を整備改修し、地元農産物の販売、地元の食材を使った「地のもんカフェ(仮称)」を設置し、地元林産材製品の展示・販売等により、地域経済の活性化・雇用創出につなげるとともに、人々が安心して暮らし、働き、子どもを産み育てられ、真の豊かさを実感できるまちづくりを進めるための各種事業を行う「水俣市地域/多世代交流センター」として活用する。

水俣市総合戦略の目標	項目
基本目標1 水俣を支える産業づくり・安定した雇用の確保	③農林水産業の振興 地域内での流通促進(地産地消)を図るとともに、市内物産館や農家直売所、農産加工所等の活性化を目指す
基本目標3 水俣で結婚・出産・子育ての希望を叶える	①地域における子育ての支援 こどもセンターの施設の延命化や更新、移転、事業のあり方等について検討する

地域再生計画 計画期間	自 平成29年2月 至 平成33年3月
----------------	------------------------

事業実績		総事業費(千円)				交付金額(千円)			
		2016(現年)	2017(繰越)	2018	計	2016(現年)	2017(繰越)	2018	計
水俣市地域/多世代交流センターの整備	計画	50,500		—	50,500	25,250		—	25,250
	実績	0	43,332	—	43,332	0	21,666	—	21,666
機能強化のための施設整備	実績	0	43,332	—	43,332	0	21,666	—	21,666

KPI(事業の実施状況に関する客観的な指標)		事業開始前			2016(H28)増加分			2017(H29)増加分			2018(H30)増加分			2019(R1)増加分			2020(R2)増加分			KPI増加分の累計			備考	
		計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成○ 未達成×	計画	実績	達成率		
KPI1 (千円)	多世代交流センターにおける収益及び周辺店舗等への経済波及効果	—	0	—	0	0	○	0	0	○	1,010			1,020			1,050			3,080	0	0.0%		
KPI2 (人)	多世代交流センターの市外からの利用者数	—	0	—	0	0	○	0	0	○	60			90			150			300	0	0.0%		
KPI3 (人)	地域交流機能に係る事業運営のアウトソーシングにより創出される雇用数	—	0	—	0	0	○	0	0	○	2			2			2			6	0	0.0%		
KPI達成状況					KPI数	3	KPI数	3	KPI数	3	KPI数	3	KPI数	3	KPI数	3	KPI数	3	KPI数	0				
					達成数	3	達成数	3	達成数	0	達成数	0	達成数	0	達成数	0	達成数	0	達成数	0				

2017年度 (2016年繰越)	事業進捗 【DO】	「水俣市こどもセンター」を一部整備改修し、多世代交流のためのスペースを整備した。併せて地元林産材の利用促進や子どもを中心とした多世代交流を目的に「木育ひろば」を開催するなど、次年度以降につながる取り組みを実施した。		
	効果検証 分析 【Check】	事業開始初年度であり、効果の有無は次年度以降で検証していく。		
	改善点 【Action】	検証結果の反映状況	具体的内容	
		地域再生計画の見直し	有 ・ <input type="radio"/> 無	
	次年度以降の 事業内容 【Plan】	次年度以降事業への反映	具体的内容	
		有 ・ <input type="radio"/> 無		
「有」の場合、その増減額		千円		
その他KPIを向上させる取組	初年度の事業を踏まえつつ、子どもを中心とした多世代の交流が図られるよう、施設の受け入れ体制整備や地域の活性化につながる取り組みを検討していく。			