

様式第9号

変更契約結果表

1	工事番号	令和6年度土木第2-19号	
2	工事名	道路局所管補助事業 幸橋撤去工事	
3	工事場所	水俣市幸町地内	
4	工事種別	土木一式	
5	工事等概要	構造物とりこわし（有筋）	V=384m ³
		構造物とりこわし（無筋）	V=440m ³
		工用道路	N=1式
		瀬替盛土	N=1式
		汚濁防止膜	N=1式
		散水車	N=1式
6	契約金額	123,416,110円(553,890円減)	
7	契約日	令和7年6月19日	
8	工期	令和6年9月18日 から 令和7年6月30日	
9	契約の相手方	所在地	熊本県水俣市洗切町14番1号
		商号又は名称	株式会社 坂口組
			代表取締役社長 坂口 敬久

- 10 変更契約の理由
- 床掘り施工後に既設橋脚の寸法確認を実施したところ、当初想定していた寸法と差異が生じたため、現地計測結果に合わせて取壊し数量及び処分量等の数量を減じる。
- 汚濁防止膜設置日数について、当初、日当たり標準作業量を基に日数算出を行っていたが、非出水期間（11月～5月）で施工が完了したため、汚濁防止膜の供用日数を減じる。
- 仮設工に使用する土砂運搬や取壊し殻運搬のダンプトラック通行により、県道水俣田浦線や市道昭和・白浜町線の路面に泥等が付着し、粉塵対策の要望が多数寄せられたため、散水車にて粉塵対策を実施する。
- 11 備考